


Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Obra: Rua do Governo
 Serviço: Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Sinalização
 Prazo Execução: 180 DIAS

DATA 05/04/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO														
Item	Descrição dos serviços	Peso %	Valor Total R\$	SEMANA										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,44%	5.732,32	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%					
				859,85	859,85	859,85	1.146,46	1.146,46	859,85	-	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	5,08%	65.762,15	50,00%	50,00%									
				32.881,08	32.881,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	24,14%	312.729,60	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%							
				93.818,88	109.455,36	78.182,40	31.272,96	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	54,48%	705.789,68			10,00%	35,00%	35,00%	20,00%					
				-	-	70.578,97	247.026,39	247.026,39	141.157,94	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,18%	170.824,61					60,00%	40,00%					
				-	-	-	-	102.494,77	68.329,84	-	-	-	-	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,68%	34.763,29						100,00%					
				-	-	-	-	-	34.763,29	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALGERAL			1.295.601,65											
VALOR GLOBAL SIMPLES				127.559,80	143.196,28	149.621,22	279.445,81	350.667,62	245.110,92					
VALOR GLOBAL ACUMULADO				127.559,80	270.756,09	420.377,30	699.823,11	1.050.490,73	1.295.601,65					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				9,85%	11,05%	11,55%	21,57%	27,07%	18,92%					
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO				9,85%	20,90%	32,45%	54,02%	81,08%	100,00%					

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP


 Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
 Diretor Técnico
 CREA/SC - 057.709-1