



ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUMUL	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUMUL	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUMUL	R\$ MÊS 04	% MÊS 04	% ACUMUL	R\$ MÊS 05	% MÊS 05	% ACUMUL	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 902,55	902,55	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 902,55
1		REMOÇÕES	R\$ 2.778,60	2.778,60	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 2.778,60
2		SAPATAS	R\$ 4.137,44	4.137,44	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 4.137,44
3		VIGA BALDRAME	R\$ 17.829,55	17.829,55	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 17.829,55
4		PILARES	R\$ 12.011,60	12.011,60	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 12.011,60
5		VIGAS E LAJE COBERTURA	R\$ 19.670,84	-	0,00%	0,00%	9.835,42	50,00%	50,00%	9.835,42	50,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 19.670,84
6		ALVENARIA	R\$ 19.589,90	-	0,00%	0,00%	9.794,95	50,00%	50,00%	9.794,95	50,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	R\$ 19.589,90
7		PISO	R\$ 32.023,73	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	108,08	30,00%	30,00%	108,08	30,00%	60,00%	144,10	40,00%	100,00%	R\$ 32.023,73
8		COBERTURA	R\$ 104.722,76	41.889,10	40,00%	40,00%	-	0,00%	40,00%	-	0,00%	40,00%	20.944,55	20,00%	60,00%	41.889,10	40,00%	100,00%	R\$ 104.722,76
		REVESTIMENTOS	R\$ 43.931,23	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	21.965,62	50,00%	50,00%	21.965,62	50,00%	100,00%	R\$ 43.931,23
		ABERTURAS	R\$ 20.276,65	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	4.055,33	20,00%	20,00%	4.055,33	20,00%	40,00%	12.165,99	60,00%	100,00%	R\$ 20.276,65
11		HIDROSANITÁRIO	R\$ 31.509,53	15.754,77	50,00%	50,00%	-	0,00%	50,00%	-	0,00%	50,00%	-	0,00%	50,00%	15.754,77	50,00%	100,00%	R\$ 31.509,53
12		PINTURA	R\$ 23.146,09	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	9.258,44	40,00%	40,00%	13.887,65	60,00%	100,00%	R\$ 23.146,09
13		ELETRICA	R\$ 19.275,91	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	5.782,77	30,00%	30,00%	5.782,77	30,00%	60,00%	7.710,36	40,00%	100,00%	R\$ 19.275,91
TOTAL				-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	5.782,77	30,00%	30,00%	5.782,77	30,00%	60,00%	7.710,36	40,00%	100,00%	R\$ 351.806,39