

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAIS 120 DIAS	
		R\$	%											R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.159,91	50,00%	12.947,97	15,00%	8.631,98	10,00%	8.631,98	10,00%	8.631,98	10,00%	4.315,99	5,00%	R\$ 86.319,82	3,98%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	85.834,49	50,00%	85.834,49	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 171.668,98	7,91%
3	PAREDES/ PAINEIS	-	0,00%	159.305,52	25,00%	159.305,52	25,00%	159.305,52	25,00%	159.305,52	25,00%	-	0,00%	R\$ 637.222,08	29,35%
4	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	0,00%	-	0,00%	192.755,31	25,00%	192.755,31	25,00%	192.755,31	25,00%	192.755,31	25,00%	R\$ 771.021,26	35,51%
5	PISO E PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	25.758,58	25,00%	25.758,58	25,00%	25.758,58	25,00%	25.758,58	25,00%	R\$ 103.034,31	4,75%
6	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	45.934,37	25,00%	45.934,37	25,00%	45.934,37	25,00%	45.934,37	25,00%	R\$ 183.737,50	8,46%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	23.812,75	50,00%	11.906,38	25,00%	11.906,38	25,00%	R\$ 47.625,50	2,19%
8	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	1.910,61	20,00%	2.865,91	30,00%	2.865,91	30,00%	955,30	10,00%	955,30	10,00%	R\$ 9.553,03	0,44%
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	991,62	10,00%	1.983,24	20,00%	1.983,24	20,00%	1.983,24	20,00%	1.983,24	20,00%	991,62	10,00%	R\$ 9.916,19	0,46%
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	2.405,28	15,00%	2.405,28	15,00%	3.207,04	20,00%	3.207,04	20,00%	3.207,04	20,00%	1.603,52	10,00%	R\$ 16.035,22	0,74%
11	APARELHOS LOUÇAS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	19.949,82	50,00%	9.974,91	25,00%	9.974,91	25,00%	R\$ 39.899,64	1,84%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.810,82	50,00%	21.810,82	50,00%	R\$ 43.621,64	2,01%
13	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.249,19	50,00%	15.249,19	50,00%	R\$ 30.498,38	1,40%
14	OUTROS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.214,67	100,00%	R\$ 21.214,67	0,98%
	TOTAL	R\$ 132.391,30		R\$ 264.387,11		R\$ 440.441,96		R\$ 484.204,53		R\$ 497.472,64		R\$ 352.470,66		R\$ 2.171.368,20	
	ACUMULADO R\$	R\$ 132.391,30		R\$ 396.778,41		R\$ 837.220,37		R\$ 1.321.424,89		R\$ 1.818.897,54		R\$ 2.171.368,20		R\$ 2.171.368,20	
	TOTAL DO MÊS %	6,10%		12,18%		20,28%		22,30%		22,91%		16,23%		100,00%	
	ACUMULADO %	6,10%		18,27%		38,56%		60,86%		83,77%		100,00%			