


## Proposta para Fornecimento de Estrutura Flutuante Modular PierPlas®

### Projeto Plataformas PierPlas 30 x 1,5m - v2

Proposta: nº 150/22-1


Área total da estrutura: 45m<sup>2</sup>

Data: 13/04/22



**Desenho 3D**  
Imagem meramente ilustrativa.

### Desenho 2D



### Aplicações Propostas

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="radio"/> Restaurante/Quiosque/Bar | <input type="radio"/> Piscinas artificiais | <input checked="" type="radio"/> Passarela   | <input checked="" type="radio"/> Cais          |
| <input type="radio"/> Posto flutuante          | <input type="radio"/> Deck Para Remo       | <input type="radio"/> Projeto de Aquicultura | <input type="radio"/> Projeto Defesa/Segurança |
| <input type="radio"/> Docas secas para jets    |  |  |  |

**Dados do Contato**

Nome: Willian Clemes  
Email: william.clemes@hotmail.com  
Fone: 048-32638100

**Dados do Cliente**

Empresa: Prefeitura Municipal de Tijucas  
CNPJ: 82577636/0001-65

Endereço: Rua Coronel Büchelle 01,  
Centro, CEP 88200-000  
Cidade: Tijucas-SC  
Estado: DF

Item	Componente	Quantidade
1	Flutuador PierPlas Cinza (37cm alt)	180
2	Meio Flutuador PierPlas Cinza (27cm alt)	0
3	Pino PierPlas Cinza	299
4	Pino de Contenção PierPlas Cinza	120
5	Parafuso PierPlas Cinza Pier	128
6	Parafuso PierPlas Cinza Aster	0
7	Porca PierPlas Cinza Pier	128
8	Porca PierPlas Cinza Aster	0
9	Barra de Proteção PierPlas Amarela	0
10	Cunho de Amarração PierPlas	20
11	Guarda Corpo PierPlas	0
12	Tampões	190
13	Guia Metalica para estaca	0

**Total Geral (com impostos)****R\$ 102.791,05****Condições de Venda**

Prazo de entrega: à combinar.  
Preços com base CIF - Tijucas-SC  
Esta proposta tem validade: 30 dias

**Condições de Pagamento**

( X ) À Vista  
\* Sujeito a análise de crédito

Banco do Brasil - Ag. 3412-6 - Conta 27.000-8

**Garantia**

A NTC assegura 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação para: blocos, pinos, porcas e parafusos.

**Condições Gerais da Proposta**

Os preços estipulados são expressos em REAIS (R\$), e os valores não sofrerão qualquer alteração de reajuste.

Os valores mencionados não incluem a instalação dos produtos.

A NTC Moldes e Plásticos poderá indicar seus representantes e/ou técnicos especializados para a montagem do produto, cabendo os valores referentes a este, serem por conta do cliente. (Valores sob consulta).


Os preços acima foram calculados com todos os impostos vigentes.

Cliente de acordo com a proposta 150/2-12 aprovando a compra desta em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do responsável pela compra. \_\_\_\_\_

Estaremos a inteira disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Rodrigo Mattarredona  
Vendedor Interno - Linha Náutica  
+55 (54) 3027-8882  
rodrigo.netto@ntc.ind.br



Samuel Silveira  
Coordenador de Vendas - Linha Náutica  
+55 (54) 3027-8881 / 9978-0147  
samuel.silveira@ntc.ind.br